

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电 5.1MWp 分布式光伏发电项目

日期	2018年5月7日 星期二	气候	阴转雨	气温	16-26℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常。					
施工进度情况	1. 三期 11# 房屋顶北面换新彩钢瓦完成。 2. 三期 11#、10# 车间屋顶吊装夹具支架。下午 11# 车间屋顶支架分散完成, 安装部分夹具。				
检查发现的问题	3. 10# 车间屋顶吊装彩钢瓦完成后旧彩钢瓦吊到地面。 4. 巡查工地发现爬梯有损坏现象, 即找施工人员进行整改, 并下通知单一份, 下午因小雨而未整改。 5. 学习培训, 监理云使用及钉钉使用文件。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		