

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2016年5月9日 星期三	气候	多云	气温	15-27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 36人.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常.					
施工进度情况	1、三期11#车间屋顶彩钢瓦更换南面剩余30米. 2、10#车间更换彩钢瓦完成600平方, 吊旧瓦到地面完成(1-3轴) 3、夹具螺栓紧固整改完成.				
检查发现的问题	1、上午夹具做拉拔时发现个别紧固不到位. 2、彩钢瓦更换, 锁边不严, 螺丝钉帽未打胶防护.				
处理措施、意见、结果	1、要求安排人员对不紧螺栓整改, 下午完成整改. 2、即令彩钢瓦管理人员安排人员重新锁边, 对钉帽打胶.				
协调内容或其他	施工单位工程进度款申请, 建设单位、总包单位一起在11#屋顶做夹具拉拔实验.				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		