

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2016 年 5 月 12 日 星期六	气候	雷阵雨	气温	21-30℃
监理人员动态: 1/1		材料进场、取样见证、合格情况: 防护拉材料部分进场。			
施工方人员动态: 施工人员: 36人.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常.					
施工进度 部位情况	1. 11#车间屋顶支架安装完成60%. 2. 12#车间彩钢瓦更换完成500平米. 10#车间更换完成400平米. 3. 三期旧彩钢瓦清理.				
检查发现的 问题	巡查发现彩钢瓦更换顺序有问题. 12# 车间 车间中间接缝.				
处理措施、 意见、结果	更换到接缝处彩钢瓦返工, 中间不留接缝.				
协调内容 或其他	沥青路面旧瓦清理人员损坏. 已汇报业主金工.				
记录人	黎建光.	总监签阅	纪现壮		