

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW光伏发电项目.

日期	2018年5月14日 星期一	气候	多云	气温	23-34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 33人 施工机械动态: 施工机械设备运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 二期11#车间屋顶支架安装、连接点固定完成80%。 2. 10#车间更换彩钢瓦、吊装彩钢瓦。11#剩余部分完成。加工彩钢瓦。 3. 12#车间更换彩钢瓦完成600平方米。				
检查发现的问题	1. 12#车间彩钢瓦更换配件个别工人有遗漏。 2. 高塔处接缝不严。				
处理措施、意见、结果	1. 即令其增加配件完成。 2. 找管理人员安排整改。				
协调内容 或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		