

# 监 理 日 志

工程名称: 3折富水电5.1MW分布式光伏发电项目

|                           |                                                                                                            |                             |     |    |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|--------|
| 日期                        | 2018年5月26日 星期六                                                                                             | 气候                          | 中雨  | 气温 | 22-26℃ |
| 监理人员动态: 1人                |                                                                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况:             |     |    |        |
| 施工方人员动态: 施工人员: 33人+10人+6人 |                                                                                                            | 组件进场40箱1240块, 开箱抽查未发现色差质量问题 |     |    |        |
| 施工机械动态: 施工机械设备运转正常        |                                                                                                            |                             |     |    |        |
| 施工进度情况                    | 1. 11#10#房屋顶安装光伏组件。(上午9点开始下雨, 未停11点停)<br>2. 二期汇流箱逆变加工支架。<br>3. 二期12#厂房安装支架完成。                              |                             |     |    |        |
| 检查发现的问题                   | 4. 二期彩钢瓦更换完成100平方, 下雨后来施工, 巡检三期厂房更换彩钢瓦下雨漏水点有七处, 一处在高塔周围, 中间瓦缝有一处漏水, 已通知施工人员进行整改。<br>5. 与业主陈工一起检查漏水点, 并做标记。 |                             |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果                | 6. 与组件厂家一起抽查组件色差问题, 皆未发现。<br>7. 做分步式考核试题。                                                                  |                             |     |    |        |
| 协调内容或其他                   |                                                                                                            |                             |     |    |        |
| 记录人                       | 黎建光                                                                                                        | 总监签阅                        | 纪现壮 |    |        |