

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月30日 星期三	气候	阵雨	气温	19-27℃
监理人员动态: 1/1		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 抽查合格			
施工方人员动态: 34人+10人+6人.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 二期9#车间更换彩钢瓦完成800平米.. 2. 三期11#车间屋顶组件安装完成, 12#车间开始安装组件. 10#车间屋顶桁架连接固定, 11#12#架桥连接.. 3. 汇流箱、逆变器支架防腐. 制作完成.. 4. 一期3#车间, 檩条加固. 晚上施工;				
检查发现的问题	1. 巡检发现组件安装工人使用工具在组件上滑行.. 2. 架桥架安装螺栓个别未加固.. 3. 11#车间爬梯处自攻钉向上.				
处理措施、意见、结果	1. 即制止, 并让领导对其教育, 以后禁止此行为.. 2. 施工人员另行紧固.. 3. 通知后换瓦人员即在改完成.				
协调内容或其他	与业主、组件生产厂家人员现场查看组件色差.				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		