

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电51MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年6月1日 星期五	气候	多云	气温	17-27℃
监理人员动态:	1人.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人 13人 + 10人 + 6人(电)				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 箱变2#-3#集站电缆接头制作完成. 2. 二期彩钢瓦更换完成70% (9#车间屋顶). 3. 一期檩条更换加固, 3#、4#车间同时施工.				
检查发现的问题	4. 箱变爬梯制作完成, 防护栏防腐. 5. 二期12#屋顶组件安装完成60%, 10#车间屋顶4#电缆敷设, 桥架固定完成. 11#车间屋顶安装桥架. 6. 与业主副总、金工在二期车间屋顶巡视发现桥架打孔铁屑未清理, 即找管理人员安排工人清理至地面, 不准清理到瓦面上.				
处理措施、意见、结果	7. 彩钢瓦加工.				
协调内容或其他	参加例会 与金工一起协调彩钢瓦加工用电问题.				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		