

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电51MW分布式光伏发电项目

日期	2018年6月2日 星期六	气候	阵雨	气温	18-22℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人+10人				
施工机械动态:	机械设备				
施工进度情况	1. 10#车间 3匹配电箱逆变器安装完成, 开始敷设3x35电缆线. 桥架安装11#12#. 2. 吊装组件12#完成(东侧). 组件安装西侧完成东侧开始.				
检查发现的问题	3. 箱变电缆端头做完, 中间接头做完踏无电缆井. 4. 停电并网柜母排连接完成. 5. 巡视柜母排连接, 中间电缆头连接. 发现并网柜连接母排长度不够, 电力开发公司人员立即回站.				
处理措施、意见、结果	重新加工制作完成安装. 6. 3匹集站用变压器打压后安装.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		