

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电51MW分布式光伏发电项目

日期	2016 年 6 月 4 日 星期一	气候	多云	气温	21-28℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 33人 + 4人 + 10人 + 6人 + 4人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 3个集电箱变做接地测试 B1 B2 箱变 3.7-4.37 各半 3个集电箱 0.3-2.0 B3 4.4 B4 3.7 2. 光纤敷设完成, 3个集电箱内 P1 P2 安装完成。				
检查发现的问题	3. 电缆敷设完成, 10#车间厂房直流插头做完。 4. 12#屋顶组件安装完成 逆变器安装完成。(西侧) 5. B1 B2 3个集电箱安全围栏完成。 6. 下午接地测试大于4Ω的 开拆重做接地体。 7. 巡检发现一块组件不明原因损坏, 即令其即换下。				
处理措施、意见、结果	8. 汇流箱处电缆做终端头留余量不够, 即找施工管理人员令其留有余量。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		