

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电5.1MW光伏分布式发电项目.

日期	2018.年6月6日 星期三	气候	多云	气温	21-30℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 35人 + 8人 + 4人 + 8人电 + 6人					
施工机械动态: 机械运转正常.					
施工进度情况	1. 箱箱二次接线, 防火泥封堵完成. (箱1. 汇集站). 2. 通讯线路连接完成. 2. 二期彩钢瓦更换完成 600平方. (8#厂房).				
检查发现的问题	4. 二期3#车间厂房檩条加固完成85%. 5. 11#逆变器箱, 35流箱电缆端头制作, 直流电缆MC4插头制作. 6. 12#屋顶直流电缆敷设, 安装逆变器, 35流箱电缆敷设完成.				
处理措施、意见、结果	7. 箱变接地整改完成, 箱变设备接地连接. 8. 35汇集站内二次线连接完成. 9. 下午三期厂房屋顶光伏组件核对数量完成. 10. 上午与业主一起核对11箱变电缆截面. (黄金).				
协调内容或其他					
记录人	黎建光		总监签阅	纪现壮.	