

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年6月7日 星期四	气候	多云	气温	22-32℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 40人+10人+8人+6人.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 1#集电箱更换调试完成. 2. 二期彩钢瓦更换完成400平方, 吊装彩钢瓦, 3. 一期3#车间檩条加固完成90%.				
检查发现的问题	4. 12#3#流箱、逆变器电缆端头制作、安装完成. 5. 11#车间屋顶光伏直流电缆端头制作完成95%. 6. 1#集电箱数据线对接完成. 7. 箱变1、2、电缆端头制作安装完成. 8. 10#车间屋顶光伏组件开口电压检测完成				
处理措施、意见、结果	9. 晚上加班制作安装电缆端头.(箱变)				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		