

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电 5.1MW 分布式光伏发电项目

日期	2018年6月11日 星期一	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25+12+6				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 二期厂房彩钢瓦更换; 5. 三期桥架盖板制作. 2. 二期厂房夹具、檩条安装; 3. 一期厂房加固; 4. 一期厂房桥架敷设.				
检查发现的问题	1. 二期9#厂房檩条安装缝隙过大, 不符合设计要求; 2. 关于施工资料箱变B4相关的报验资料未报验.				
处理措施、意见、结果	1. 对于二期9#厂房檩条安装不符合设计要求一事要求施工单位立即现场整改; 2. 关于箱变B4相关资料未报验一事下发编号为ZHJL-LX-011的监理工作联系单.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮.		