

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电厂5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018 年 6 月 11 日 星期 五	气候	小雨转大雨	气温	21-23℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
2人					
施工方人员动态: 30 + 6					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 二期组件吊装、安装; 2. 二期桥架敷设;				
检查发现的问题	3. 二期厂房加固; 4. 召开第十二次监理例会; 1. 组件安装时有个别施工人员踩踏组件; 2. 施工人员安全工具配戴不规范;				
处理措施、意见、结果	已经口头强调,要求现场整改.				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		