

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电厂511100分右式光伏发电项目

日期	2018年6月25日 星期一	气候	晴转多云	气温	25-36℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态: 机械设备运转正常。					
施工进度情况	1. 一期厂房加固; 2. 二期桥架敷设; 3. 二期8#厂房旧彩钢瓦更换;				
检查发现的问题	4. 二期9#厂房组件安装; 5. 三期厂房逆变器测组串开路电压; 6. 召开进度协调会议; 1. 安全警示标识不完整, 2. 组件安装不符合要求,				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		