

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 2 日 星期一	气候	雷阵雨	气温	25-32℃
监理人员动态: 1人. 孙金龙请假.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 三期安全防护栏安装 10#车间屋顶. 2. 接地扁铁安装. 3. 二期 8#车间屋顶夹具安装, 整理桥架(球场内).				
检查发现的问题	1. 防护栏安装, 安全防护不到位. 2. 12#或11#车间房顶爬梯下方彩钢瓦严重损坏.				
处理措施、意见、结果	1. 在今天例会中已提出, 业经在会议也提出严格要求(我照, 定检要求做). 2. 会后施工管理人员立即安排人员整改完成.				
协调内容或其他	参加例会, 下午下班(14-17:30), 整理会议纪要, (4.6通知回复单复查), 下午16#联系单1份				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		