

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电51MW分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 3 日 星期二	气候	雷阵雨	气温	25-31℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度 部位情况	1. 三期安全防护栏安装, 10#车间屋顶完成50%。 2. 二期接地扁铁安装。 3. 彩钢瓦更换人员在8#车间屋顶整理现场。下午休				
检查发现的 问题	1. 防护栏安装人员未使用安全带。 2. 个别方阵没有接地装置。(三期)				
处理措施、 意见、结果	1. 已告之业主处理。 2. 找施工管理人员安排人员进行整改。(业主在场)				
协调内容 或其他	上午8.30分去桐庐交检局配合城建委进行调查安全事故问题。下午4点结束回工地。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮		