

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年7月4日 星期三	气候	雷阵雨	气温	26-33℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况 施工部位	1. 二期8#车间屋顶下午开始更换新钢瓦. 2. 二期10#车间屋顶围檩安装完成100%. 3. 8#车间屋顶导轨安装完成20%.				
检查发现的问题	4. 9#车间屋顶光伏发电单元安装接地完成. 1. 昨天问题已按要求全部使用. 2. 屋顶用电无配电分箱				
处理措施、意见、结果	要求明天施工队配电分箱安装到位.				
协调内容 或其他	打印合同复印件, 下午给安粒送去				
记录人	黎建光		总监签阅	纪现壮	