

监 理 日 志

工程名称: 折高水电5.1MW光伏分布式发电项目

日期	2016年7月7日 星期六	气候	阴	气温	25-34℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	19人+2人.				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常.				
施工进度情况	1. 三期围木栏10#车间安装完成, 接地连接完成. (与接地网) 2. 二期8#车间更换彩钢瓦完成 700平方. 3. 一期安装接地扁铁3#车间屋顶完成 85%.				
检查发现的问题	4. 2#大门处电缆井砌筑完成. 5. 12#车间屋顶清理铁屑开始. 1. 巡检发现12#车间打胶不严.				
处理措施、意见、结果	1. 通知彩钢瓦施工人员即卷改完成.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光.	总监签阅	纪现壮.		