

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电, 5.1MWp 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 13 日 星期 五	气候	晴转多云	气温	26-36℃
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 18人 + 7人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 7#厂房彩钢瓦更换1500平, 2. 召开第15次监理例会;				
检查发现的问题	3. 组件吊装; 1. 彩钢瓦涂层未整改完成就吊装组件.				
处理措施、意见、结果	要求立即整改.				
协调内容或其他	下发安全罚款单一张.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮.		