

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电 5.1MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 18 日 星期三	气候	多云转晴	气温	26-36℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 31人					
施工机械动态: 机械设备运转正常					
施工进度情况	1.二期 7# 彩钢瓦更换已就。 2.二期 7# 夹具安装 50%,				
检查发现的问题	3.二期 彩钢瓦另装 6# 厂房。 4.二期 8# 更换通风管道支架; 5. 8# 桥架敷设; 6.三期 安全护栏安装: 1. 桥架敷设对工人坐在组件上施工。				
处理措施、意见、结果	要求现场立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现林		