

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年7月16日 星期四	气候	夏 阵雨	气温	26-38℃
监理人员动态:	2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	<p>1. 6#厂房彩钢瓦更换完成50%.</p> <p>2. 7#厂房组件安装完成60%.</p> <p>3. 7#厂房逆变器安装.</p>				
检查发现的问题	<p>4. 8#厂房汇流箱线缆敷设.</p> <p>5. 8#厂房汇流箱线缆安装.</p> <p>6. 8#厂房彩钢瓦更换完成70%, 下午4点下雨暂停施工.</p> <p>1. 7#到9#车间汇流箱外桥架内多段线缆存在外皮破损情况.</p>				
处理措施、意见、结果	<p>关于线缆相关事宜已下发编号为“2HJL-LX-020”的监理工作联系单.</p>				
协调内容或其他					
记录人	孙金后	总监签阅	纪现壮		