

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电 5.1 MWp 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 7 月 27 日 星期五	气候	晴转多云	气温	26-38℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 6#厂房彩钢瓦更换完成55%, 2. 7#厂房组件安装完成70%, 3. 8#厂房汇流箱线缆安装完成, 安装 4. 8#厂房彩钢瓦更换完成80%, 1. 组件表面存在脚印. 2. 彩钢瓦更换施工人员进行集中作业存在安全隐患.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	1. 要求现场立即整改, 确保安全文明施工.				
协调内容或其他	召开第十七次监理例会.				
记录人	孙金龙	总监签阅	孙金龙		