

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电5.1MW分布式光伏发电项目

日期	2018年7月29日 星期三	气候	多云转晴	气温	26-38℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 6#厂房彩钢瓦更换完成65%, 2. 7#厂房组件安装已完成; 3. 7#厂房3X25, 3X35线缆敷设,				
检查发现的问题	4. 7#厂房桁架敷设; 5. 8#厂房直流线缆敷设完成. 6. 箱变变压器更换完成并顺利送电. 7. 线缆托盘清理. 1. 箱变变压器铜排安装不紧固,				
处理措施、意见、结果	要求立即全部检查并紧固一遍铜排,				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		