

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电、5.1MWP分布式光伏发电项目

日期	2018年8月3日 星期五	气候	暴雨转阴	气温	24-31℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 9点前下雨,故上午彩钢瓦无人施工, 下午6#厂房彩钢瓦更换完成90%, 2. 7#厂房组串开路电压检测,连接, 3. 8#厂房破损线缆修复已完成, 4. 8#厂房梯架盖板敷设, 5. 三期安全护栏安装已完成95%, 6. 三期除锈消缺, 7. 3#箱变相序检验,				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	下午已全容量并网发电;				
协调内容或其他	召开第十八次监理例会,				
记录人	孙金后	总监签阅	纪现壮		