

监 理 日 志

工程名称: 浙嘉水电、5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年8月5日 星期一	气候	晴转多云	气温	26-37℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 一期彩钢瓦防锈消缺; 2. 6#厂房彩钢瓦更换完成98%, 下午因雨未施工。 3. 8#厂房接地制作。				
检查发现的问题	4. 三期安全护栏安装已完成100%, 5. 三期彩钢瓦防锈消缺; 6. 三期安全护栏刷防锈漆。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	纪观林		