

监 理 日 志

工程名称: 浙东水电、5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2018年8月12日 星期四	气候	小雨转中雨	气温	25-30℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 6#厂房气楼防水处理; 2. 二期彩钢瓦拉板清理; 3. 9#厂房彩钢瓦防锈消缺;				
检查发现的问题	4. 对二期进行消缺检查; 5. 下午因下雨暂停施工. 1. 汇流箱个别防火泥封堵不到位; 2. 3#、4#箱变平台起鼓;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位将汇流箱防火泥封堵不规范处按照规范要求作业. 2. 要求将箱变平台起鼓的地方敲掉重做.				
协调内容或其他	关于台风天气下发编号为CZLHJL-LX-22的 监理工作联系单.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮		