

监 理 日 志

工程名称: 浙江水电51MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月14日 星期二	气候	多云	气温	26-35°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 6#厂房气楼反水处理; 2. 9#厂房逆变器直流线缆防火泥封堵; 3. 9#厂房接地扁铁与桥架连接;				
检查发现的问题	4. 箱变爬梯防锈消缺; 1. 9#厂房个别直流箱线缆波纹管破损; 2. 个别直流箱线缆保护套未做; 3. 天沟存在大量垃圾未清理;				
处理措施、意见、结果	1. 波纹管破损尽快更换; 2. 直流箱线缆未做保护套尽快处理; 3. 通知施工队将天沟垃圾尽快清理;				
协调内容或其他	整理移交资料.				
记录人	孙金龙	总监签阅	纪现壮.		