

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW岭布光伏发电项目.

日期	2018年5月11日 星期五	气候	多云	气温	18-29℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人.				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常				
施工进度情况	1. 11#厂房屋顶支架安装开始。吊运支架。 2. 10#车间吊装彩钢瓦, 12#车间旧瓦清运至地面, 清理。 3. 一期3#车间加固人员搭设脚手架完成未做防护..				
检查发现的问题	1. 巡检发现, 11#车间彩钢瓦锁边不规范。 2. 个别彩钢瓦有划除层现象。 3. 支架安装未做防护(安全)。				
处理措施、意见、结果	1. 找现场管理人员彩钢瓦锁边按规范检查锁边。 2. 即令其查找原因修复。 3. 找安检员安全防护完成在进行支架安装。				
协调内容或其他	参加例会, 与王经理, 唐经理一起在三期屋顶巡检..				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		