

监 理 日 志

工程名称: 3折富水电5.1MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年5月13日 星期三	气候	降雨	气温	20-29℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 23+15人.					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度 部位	1. 11#车间支架安装固定。 2. 12#车间更换彩钢瓦 600平米. 10#车间更换彩钢瓦500平米。 3. 10#车间处旧彩钢瓦切割完成。 4. 10#车间西头加工彩钢瓦。				
检查发现的 问题	1. 巡检发现12#车间更换彩钢瓦人员施工时有 遗漏固定件现象。				
处理措施、 意见、结果	1. 即找管理人员,立即增加固定件完成。				
协调内容 或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	免现壮.		