

监 理 日 志

工程名称: 浙江富水 5.1MW 分布式光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 20 日 星期日	气候	降雨	气温	19-26℃
监理人员动态:	11人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场 4 车 1.6MW 每车 1488 块, 外观完好.			
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	施工机械设备运转正常.				
施工进度情况	1、彩钢瓦施工人员, 清理天沟内、屋面垃圾完成。 2、安全防护栏加工完成 35%。 3、12# 车间屋顶支架夹具安装完成, 整改 10# 车间 检查问题				
检查发现的问题	验收检查屋顶问题有: 彩钢瓦涂层损坏整改不到位; 有自攻螺钉遗漏在瓦面上; 支架连接个别螺钉安装不到位; 彩钢瓦收尾工作不彻底。				
处理措施、意见、结果	安排人员组件吊装前, 把涂层损坏整改到位。 自攻螺钉检查完成, 支架安装连接螺钉, 即整改到位, 彩钢瓦收尾工作安排人员明天整改, 不影响组件施工。				
协调内容或其他	与业主金工一起检验组件数, 及 10# 支架验收工作。				
记录人	黎建光		总监签阅	纪现壮.	