

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电51MW光伏发电项目

日期	2018年5月4日 星期四	气候	多云	气温	20-30℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 彩钢瓦/钢带进场.			
施工方人员动态: 28人+16人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 电力开发公司高压电缆放线4000米。3C集站接线。 2. 箱变安装安全围栏。发现固定坑深宽不符合施工要求。会即令其加深加宽完成。				
检查发现的问题	3. 10#车间屋顶组件安装, 11#车间屋顶 车 组件安装开始。色差组件与业主与施工人员一起分检调整。有难复现定安装时调整。 4. 安全防护栏加工制作。				
处理措施、意见、结果	5. 二期彩钢瓦加工开始。				
协调内容或其他	监理费用。(第二次)。华阳检测费。协调到账。				
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		