

监 理 日 志

工程名称: 浙富水电5.1MW光伏发电项目.

日期	2018年5月27日 星期日	气候	阵雨	气温	20-26℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 桥架进场, 厚度合格 组件进场24箱.			
施工方人员动态:	40人+5人+6人.				
施工机械动态:	机械设备运转正常.				
施工进度情况	1、二期更换彩钢瓦. 完成300平方米. 巡检发现安全通道转向平台铺板中间有断口, 已要求他们立即更换完成. 2、上午11点丰华阳检验公司来人拉走5块组件检测.				
检查发现的问题	按业主要求拉的色差明显的组件. 3、组件吊装11#厂房完成. 吊装部分组件与桥架. 4、12#车间屋顶支架连接件固定. 5、10#车间屋顶组件安装完成98%, 11#完成60%.				
处理措施、意见、结果	6、逆变、汇流箱支架制作完成. 7、桥架进场、组件进场均进行检查验收.				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签阅	纪现壮.		