

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月2日 星期一	气候	多云	气温	
监理人员动态: 对基础开挖旁站, 验收合格.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 相变场开挖, 土方开挖.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#、2#厂房基础土方开挖完成100%; 2. 3#、4#厂房基础土方开挖完成75%、80%. 3. 相变基础土方开挖完成30%.				
检查发现的问题	1. 3#、4#厂房基础有侧护桩要求未完. 2. 相变基础人工开挖缓慢.				
处理措施、意见、结果	已要求施工方对护桩尽快完成. 加快土方开挖.				
协调内容或其他					
记录人	张永		总监签阅		