

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月3日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:	巡视现场,检查安全及质量事宜	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋到货到一批.			
施工方人员动态:	技术交底,开始安装钢筋				
施工机械动态:	吊车一台.				
施工进度情况	1. 3#屋面天沟安装完成90%,4#完成100% 2. 1#,2#屋面钢筋吊装及屋面散铺. 3. 技术交底开始完成1个.				
检查发现的问题	1. 现场施工垃圾未清理. 2. 钢筋吊装时未做安全防护.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工方及时清除施工垃圾. 2. 已责成现场及时整改.				
协调内容或其他					
记录人	周光强		总监签阅		