

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年4月10日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:	现场巡视检查, 资料编制.				
施工方人员动态:	马晓东, 申瑞峰等.				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#、2#、3#、4#厂房屋面彩钢瓦安装完成各85%、100%、25%、50%。 2. 配电房基础放线完成, 厂区道路埋管.				
检查发现的问题	在我方进行巡视检查中发现 屋面采光带被踩踏损坏.				
处理措施、意见、结果	已下发通知单进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张永		总监签阅		