

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月6日 星期五	气候	多云	气温	
监理人员动态: 现场巡视高塔, 检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 镀锌吊钩, 吊钩, 配电房基础浇筑.					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 2#塔楼回组件吊装完成. 2. 配电房及箱变基础高塔浇筑完成. 3. 华阳检测现场检测我方人员进行协助.				
检查发现的问题	现场塔吊时机械突然坏掉. 我方要求尽快进行修理.				
处理措施、意见、结果	现场操作人员立即进行修理并合格.				
协调内容 或其他					
记录人	张木子	总监签阅			