

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月7日 星期二	气候	阴.	气温	
监理单位动态:现场巡视、检查、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:组内检查、基础钢筋绑扎					
施工机械动态:					
施工进度情况	1.2#厂房基础钢筋绑扎、404条、共计重量1920kg、累计完成49%。 2.配电房进行基础钢筋绑扎、完成50%。				
检查发现的问题	班组长有抽烟现象。				
处理措施、意见、结果	已现场整改。				
协调内容或其他					
记录人	张明		总监签阅		