

监 理 日 志

工程名称:

日期	2014年5月12日 星期六	气候	晴.	气温	
监理单位动态: 现场检查, 旁站, 资料编制.		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场100箱.			
施工方人员动态: 组件安装, 记录.					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 2#厂房屋面组件共计404块, 累计安装完成3690块, 累计安装完成90%。 2. 今日组件进场100箱.				
检查发现的问题	现场垃圾较多.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对屋面垃圾及时清理。 现场已整改.				
协调内容 或其他					
记录人			总监签阅		