

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴.	气温	
监理单位动态: 屋面组件安装检查、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 屋面组件安装.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、1#厂房屋面组件共计4576块, 累计安装完成500块, 累计安装完成10%; 2、3#厂房屋面组件共计4576块, 累计安装完成1200块, 累计安装完成26%.				
检查发现的问题	1#厂房屋面组件安装进度缓慢.				
处理措施、意见、结果	要求施工方增加施工人员.				
协调内容或其他					
记录人	张本		总监签阅		