

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月22日 星期二	气候	阴转小雨	气温	
监理单位动态: 现场检查高处、资料编制		材料进场、取样见证、合格情况: 一次合格、3x25、3x150电缆进场 附件进场。			
施工方人员动态: 屋面施工、机电安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#厂房屋面组件共计4576块, 完成18%。踏板安装完成。 2. 3#厂房屋面踏板及接地扁铁安装。				
检查发现的问题	现场作业人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已现场整改并要求对作业人员进行了安全教育。				
协调内容或其他					
记录人	张木	总监签阅			