

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月24日 星期四	气候	阴	气温	
监理人员动态:现场检查巡视:黄米斗编制 施工方人员动态:组件吊装、吊装、电缆敷设 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#厂房屋面组件共4576块, 安装完成25%, 下墙架安装完成 2. 3#厂房屋面组件共4576块, 安装完成55%, 下墙架安装完成 3. 4#厂房屋面组件吊装, 下墙架安装完成				
检查发现的问题	在4#厂房屋面组件吊装时, 屋面组件堆放过多, 存在安全隐患, 人员屋面抽烟.				
处理措施、意见、结果	我方已下发监理通知单及罚款单进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张木		总监签阅		