

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月26日 星期六	气候	阴转小雨	气温	
监理单位动态:	现场检查、旁站、资料编制。	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场130箱。 目前组件已全部进场。			
施工方人员动态:	组件安装、电缆终端制作。				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#厂房屋面组件安装完成47%; 3#厂房屋面组件安装完成75%。 2. 4#厂房屋面组件安装完成9%。 3. 配电房进行电缆终端制作。				
检查发现的问题	现场屋面人员个别未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	我方已给予一次警告, 并现场整改。 现场已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张本	总监签阅			