

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月28日 星期一	气候	多云..	气温	
监理人员动态: 现场巡视、旁站、资料编制			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 构件安装.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#厂房屋面构件共计 4576 块, 累计安装完成 61%. 2. 2#厂房屋面构件共计 4576 块, 累计安装完成 95%. 3. 4#厂房屋面构件共计 4532 块, 累计安装完成 25%.				
检查发现的问题	现场施工员安全防护用品佩戴不规范.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张 松		总监签阅		