

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月9日 星期二	气候	多云	气温	
监理单位动态:	现场检查, 主持监理例会开展	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件及逆变器安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#厂房屋面组件共计4576块, 累计安装完成80%。 2. 3#厂房屋面组件共4576块, 累计安装完成100%。 3. 2#厂房屋面逆变器支架安装完成50%, 桥架安装完成100%。 4. 4#厂房屋面组件共计4532块, 累计安装完成39%。				
检查发现的问题	现场安全防护措施规范到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张利	总监签阅			