

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 1 日 星期五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 检查组体安装, 资料编制.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 组体安装, 逆变器安装, 电缆敷设.					
施工机械动态:					
施工进度情况	157房 7人 进行组体安装, 今日完成80%. 261房 8人 3x25电缆敷设, 389房 5人 逆变器安装, 4号厂房 11人 组体安装, 完成100%.				
检查发现的问题	施工现场发现烟头, 个别施工人员高空作业未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	告知施工班组, 再发现烟头或者未佩戴 安全帽等现象, 将进行一定的经济处罚.				
协调内容 或其他					
记录人	张林	总监签阅			