

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 3 日 星期日	气候	晴	气温	
监理人员动态: 现场安全巡视 资料编制 施工方人员动态: 电缆敷设 组件逆变器安装 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1号厂房6人进行逆变器安装, 已完成40%。 2号厂房8人4平方线敷设, 已完成30%。 3号厂房5人逆变器安装, 已完成。2人焊点防锈处理。 4号厂房9人组件安装, 已完成40%。				
检查发现的问题	现场施工人员安全防护措施规范。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张栋	总监签阅			