

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月4日 星期一	气候	晴	气温	
监理人员动态: 现场巡视, 检查电缆敷设 施工方人员动态: 电缆敷设 组件安装 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1号厂房 2人进行屋面清理, 组件、逆变器 etc 已安装完成。 2号厂房 3人进行 4平方线 敷设, 已完成 80%。 3号厂房 2人进行逆变器两相安装, 今天完成。 4号厂房 9人进行组件安装, 今天已完成 80%。				
检查发现的问题	现场施工人员安全防护措施规范到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张楠	总监签阅			