

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月6日 星期二	气候		气温	
监理人员动态: 检查现场电缆敷设资料编写.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 电缆敷设组件安装.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1号屋面从屋面清理 8人从25电缆敷设, 电缆敷设已完成. 2号屋面从屋面清理. 3号屋面8人电缆敷设, 今日已完成. 4号屋面从组件安装, 今日已完成85%.				
检查发现的问题	现场施工员安全防护措施规范..				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张林		总监签阅		