

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 7 日 星期四	气候	晴	气温	
监理人员动态: 检查电缆敷设、组架安装 施工方人员动态: 电缆敷设、组架安装 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1#屋面 6 人 电缆敷设 全部完成 70% 2#屋面 2 人 屋面清理 3#屋面 4 人 变压器附属设备安装 全部安装完成 80% 4#屋面 4 人 组架安装 完成 90% 2 人 组架敷设 已完成 80%				
检查发现的问题	现场施工人员安全防护措施规范到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张林	总监签阅			