

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 6 月 9 日 星期六	气候	晴	气温	
监理人员动态: 检查电缆敷设, MC4接头制作		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 电缆敷设, MC4接头制作					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1号屋面 4人 4平方线敷设, 今已完工, 2号变压器安装已完工 80%。 2号屋面 施工制条接地未施工, 其它工序已完成。 3号屋面 1人 4平方线敷设 完成 40%。 4号屋面 1人 逆变器安装已完成, 桥架敷设已完成				
检查发现的问题	现场施工人员安全防护措施规范到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	张楠	总监签阅			